

# RECUPERACIÓN DE PLAZO PARA UN PROYECTO DE CLASE MUNDIAL

Los proyectos de continuidad operacional para la industria minera del cobre, cumplen un rol fundamental de garantizar que la obtención de cobre siga sucediendo, nuestros consultores tuvieron la posibilidad de incidir por medio de su participación en una construcción de mina subterránea, **el desafío fue que el proyecto se encontraba atrasado por cerca de 11 meses, poniendo en riesgo la obtención de cobre en su nueva condición de subterránea.**

## ¿CÓMO LOS CONSULTORES DE CGP QUE PARTICIPARON EN EL PROYECTO CONTRIBUYERON EN EL ÉXITO?

1

Se comenzó con identificar las principales razones dentro de los principales contratos de construcción que tenían la responsabilidad de elaborar los niveles de producción, molienda y transferencia del material desde el fondo de mina hacia las áreas de obtención de mineral.

2

Se implementaron herramientas de planificación y gestión turno a turno como los planes trisemanales, POD (Plan of Day), Obeyas semanal para tomar y accionar las oportunidades del procesos en tiempo, así como herramientas que nos permitieron acelerar los ritos productivos como Pull Planning.

## RESULTADOS

**Pasamos en 6 meses de 389 mt de túneles por mes, a más de 1800 mt por mes, sin necesidad de invertir en recursos, sino solo, aprovechar los recursos ofertados por las empresas contratistas.**

Todo esto se dio en una relación ganar-ganar, porque por una parte el mandante, dueño de la mina, **adopto un mangament construction facilitador**, guía, aportando a las soluciones, mientras que las empresas contratistas que se adjudicaron los contratos de la construcción, vieron que **eficientar sus rendimientos**, les **significó, evitar reclamaciones, menor costos por movilización de faena fuera de plazo, entre otros.**